



Mesto Trnava

## ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo

**Mesto Trnava**

Zmenový list číslo

**01**

Ev. číslo Objednávateľa

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo

**INVEX, spol.s r.o., Skladová 2, 917 01 Trnava**

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania  
zmenového listu

Názov časti stavby  
dotknutej zmenou (vrátane  
čísła SO alebo PS)

**ZŠ a MŠ Atómová - Rekonštrukcia kuchyne, Trnava**

### **Popis zmeny technického riešenia:**

#### **11-III-01: Rekonštrukcia kuchyne-prípočty,odpočty**

Zhotovenie mazaniny z prostého betónu hr. Do 5 cm v m.č. 106,107,002,006

Odpočet tep.izol. v podlahe m.č.107

Vybúranie existujúcich oceľ.zárubní-m.č.008,015,016,012,011+ osadenie nových oceľ.zárubní, oprava omietok okolo zárubní,maľby

Vybúranie 3 ks ventilátorov + zamurovanie otvorov po ventilátoroch + omietnutie,likvidácia sute

Vybúranie stupačky pre napojenie dažď.kanalizácie,zamurovanie,omietnutie

Zamurovanie otvorov v stenách po starom VZT potrubí,omietnutie

Zamurovanie,vyrávka poškodených porobet.panelov v m.č.107

D+M dverí , D+M drev.prahov 6ks

Vŕtanie otvoru do bet. steny

#### **11-III-02: ZTI,ÚK,plyn práce navyiac**

D+M výlevky 1 ks , batérie, ventilov, demontáž a montáž tep.izol.v m.č.006

#### **11-III-03 : Kanalizačná prípojka navyiac**

D+M revíznej plastovej šachty + poklopu

D+M kanal.potrubia 14m + pripojenia

D+M prefa skruží - nadstavba šachty lapača tukov

#### **11-III-04:ZTI - Rozvody vody navyiac**

D+M vodovod. plastliník. trubiek vrátane izolácie, závesov, guľových kohútov a tlaková skúška

#### **11-III-05: Kanalizačná prípojka - zemné práce podľa skutočnosti**

Prípočty, odpočty zemných prác podľa skutočnosti

#### **11-III-06: Kanalizačná prípojka - terénne úpravy,oprava asfaltu**

Terénne úpravy - rozprestretie ornice

Vyspravenie krytu chodníka studenou asfalt.zmesou

#### **11-III-07 Vzduchotechnické zariadenia**

D+M VZT potrubia - Prívod vzduchu do jedálne

#### **11-III-08 Silnopráúdové rozvody 1.NP - m.č.105**

D+M svietidla 1ks

D+M kábla

**11-III-09: Kapotáž VZT otvorov - otvory a dvierka**

Zhotovenie otvorov v SDK pre VZT a montážne dvierka - 20ks

D+M plastových montážnych dvierok

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	prípochty a odpochty vznikli z dôvodu skutočného stavu objektu a rozvodov inžinierskych sietí

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	
b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	



Zmenu navrhuje:	Zhotoviteľ: INVEX, spol. s r.o. Ing. Ján Pikna, v.r. 15.11.2019
Dátum:	
Podpis:	

Zmenový list vyhotovil:	Zhotoviteľ: INVEX, spol. s r.o. Ing. Jana Brestovanská, v.r. 15.11.2019
Dátum:	
Podpis:	

Vyjadrenie zhotoviteľa:	Prípochty a odpočty zohľadňujú skutočne zrealizované práce na stavbe
Dátum:	Ing. Ján Pikna, v.r. 19.11.2019
Podpis:	

Vyjadrenie projektanta:	súhlasím
Dátum:	Ing. Jozef Masaryk, v.r. 22.11.2019
Podpis:	

Vyjadrenie TDI:	súhlasím
Dátum:	Miroslav Horník, v.r. 22.11.2019
Podpis:	

Vyjadrenie objednávateľa:	súhlasím
Dátum:	Ing. Dušan Béreš, v.r. 25.11.2019
Podpis:	

Prílohy zmenového listu: Rozpočet ZŠa MŠ Atómová-prípochty, odpočty