



# DODATOK Č. 1

## k Zmluve o dielo č. 1533/2019

na zhotovenie stavby Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### Čl. 1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) vykonávať technický dozor investora

d) kontrolovať zhotovenie Diela

v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,  
ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: **MESTO TRNAVA**

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Miroslava Zrebná

: Ing. Miroslava Zrebná, Roman Stacho

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: VÚB Trnava

:

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236110,

: miroslava.zrebna@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

#### 2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

: **littlefinger, s.r.o.**

: Tomáš Malíček - konateľ

: Tomáš Malíček

: Ing. Rudolf Malíček

: Ing. Rudolf Malíček

Bankové spojenie

: Tatrabanka a.s.

číslo účtu

:

IČO

: 44 768 575

DIČO

: 2022866131

číslo telefónu

: 0903 183 736

E-mail

: littlefinger@littlefinger.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ len „zmluvné strany“)



Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa ZoD č. 1533/2019 zo dňa 03.07.2019 v súlade s Čl. 5 bod 5.2. a 5.6. nasledovne:

## ČL. 2

V článku 5 ČAS PLNENIA sa mení bod 5.1. a znie nasledovne:

**„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo (vrátane vypratania staveniska) v termíne do 12.12.2019“**

### **Odôvodnenie:**

Z dôvodu, že pri prácach na objekte SO 08 sa vyskytli skryté a nepredvídané poruchy na dvojramennom schodisku

- po rozobratí betónovej dlažby na schodiskových stupňoch a podestách – rozsiahlejšia degradácia betónovej konštrukcie,

- po obnažení ukotvenia pôvodného zábradlia sa zistilo, že každý stĺpik osadený v kapse je úplne koróziou rozpadnutý,

bolo potrebné spracovať nový návrh a postup sanačných prác zdegradovaných konštrukcií a spôsob ukotvenia nového zábradlia v podeste.

Z dôvodu nevhodných klimatických a poveternostných podmienok nebolo možné realizovať pri dodržaní technologických postupov práce súvisiace s nanášaním vonkajších sanačných omietok na zvislých stenách ríms

## Čl. 4;

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
5. Dodatok bol zverejnený dňa 27.11.2019.

V Trnave, dňa 25.11.2019

V Bratislave, dňa 25.11.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.  
primátor mesta Trnava

.....  
Tomáš Malíček, v.r.  
konateľ